



แผนและความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน
ไตรมาสที่ ๑ - ๒
(๑ ตุลาคม ๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๖๙)

คำนำ

รายงานผลการติดตามโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เป็นรายงานผลการติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการในรอบ ๖ เดือน ที่ผ่านมาโดยผลการติดตามความคืบหน้าที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ จะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของ สำนัก/กอง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการและการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผนขอขอบคุณผู้บริหารทุกสำนัก/กอง ที่ให้ข้อมูลสำคัญ เพื่อให้การจัดทำรายงานการกำกับติดตามโครงการตามแผนการดำเนินงานมีความสมบูรณ์ ถูกต้องครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย
เมษายน ๒๕๖๙

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ ๑	สาระสำคัญของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย	๑
ส่วนที่ ๒	สรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๘ – มี.ค. ๖๙)	๓
ส่วนที่ ๓	ผลการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๘ – มี.ค. ๖๙)	๔
ส่วนที่ ๔	วิเคราะห์ผลการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๘– มี.ค. ๖๙)	๑๒

ส่วนที่ ๑

สาระสำคัญของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย

๑. วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนา บริการประชาชน ให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข
บนพื้นฐานของความถูกต้องและถูกใจ”

๒. พันธกิจ

๑. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อาชีพรายได้ที่มั่นคง
๒. พัฒนา ส่งเสริม การประกอบอาชีพเสริม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
๓. ส่งเสริมสนับสนุน เด็ก เยาวชน กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัย การกีฬา นันทนาการ และการป้องกันอุบัติภัย
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๖. การส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์
๗. การพัฒนาส่งเสริม ควบคุม ตรวจสอบระบบบริหารงาน
๘. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วน
๙. การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
๑๐. ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอกับความ
๑๑. การพัฒนาส่งเสริมด้านอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว

๓. เป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภคมีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการจัดการด้านสวัสดิการ สังคมการศึกษา กีฬานันทนาการสาธารณสุข มีประสิทธิภาพประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
๔. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพบุคลากรมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
๕. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาภาคเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
๖. เพื่อเพิ่มรายได้จากการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

๔. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคครบถ้วนและบริหารจัดการกิจการสาธารณะประโยชน์

๕. แนวทางการพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

๑. การส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและการศึกษาภาคบังคับ
๒. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๓. การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว
๔. การส่งเสริมและอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. การพัฒนาด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
๒. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการขยะ
๓. การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. การพัฒนาการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีศักยภาพ
๕. การพัฒนาการสนับสนุนกิจการด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
อาหารและคุ้มครองผู้บริโภค

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างรายได้และการพัฒนาอาชีพ
๒. การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักการออม อยู่อย่างมี
ภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑. การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและงานสวัสดิการของประชาชน
๒. การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง
๓. การพัฒนาการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

๑. การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
๒. การพัฒนาการจัดหาเครื่องใช้ ครุภัณฑ์ วัสดุสำนักงาน อย่างเหมาะสม
๓. การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจากกลุ่มองค์กร

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคครบถ้วนและบริหารจัดการกิจการ สาธารณะประโยชน์

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพานท่อระบายน้ำ
๒. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ขุดลอก คู คลอง เหมืองและสระ
สาธารณะประโยชน์
๓. ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุงไฟฟ้า และประปา

ส่วนที่ ๒

สรุปผลการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหายประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙) องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ซึ่งมีรายละเอียดของแผนประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
 - ๑.๑ แผนงานการศึกษา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 - ๒.๑ แผนงานสาธารณสุข
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
 - ๓.๑ แผนงานการเกษตร
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
 - ๔.๑ แผนงานงบกลาง
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
 - ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ควบถ่วง และบริหารจัดการกิจการสาธารณะประโยชน์
 - ๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ส่วนที่ ๓

๓

ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน		
		ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการ ท่องเที่ยว	๙	-	๔	๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๕	-	๑	๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑	-	-	๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม	๔	-	๓	๑
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาบริหาร จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล	๓	-	-	๓
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค ครบถ้วน และบริหาร จัดการกิจการสาธารณะประโยชน์	๘	๖	-	๒
รวมโครงการพัฒนา	๓๐	๖	๘	๑๖

๔

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก และเยาวชน	จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	✓	-		๐	
๒.	โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามกระหาย สังกัด อบต.สามกระหาย	จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามกระหาย สังกัด อบต.สามกระหาย	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กประจำศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.สามกระหาย	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กประจำศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.สามกระหาย	๑,๕๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	๗๖๗,๙๑๐	
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามกระหาย	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามกระหาย	๕๖๑,๘๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	๔๗๕,๕๒๔	
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาค่าหนังสือเรียน ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามกระหาย	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาค่าหนังสือเรียน ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามกระหาย	๕๓,๙๔๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.สามกระหาย	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.สามกระหาย	๖๐,๕๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. สามกระหาย	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. สามกระหาย	๘๖,๕๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	
๘.	โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)	อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามกระหาย และ โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๑,๕๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ – ก.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	๓๐๒,๘๖๐	
๙.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๑,๘๔๐,๔๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ – ก.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	๗๔๒,๖๕๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑.	โครงการจัดการขยะอินทรีย์ต้นแบบ	จัดโครงการจัดการขยะอินทรีย์ต้นแบบ	๒๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	-	-	-✓	๑๔,๓๒๐	
๒.	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	
๓.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๕๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	
๔.	โครงการป้องกันและควบคุมการ ระบาดของโรคไข้เลือดออก	จัดโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ไข้เลือดออก	๕,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	
๕.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชตติยราชนารี	จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชตติยราช นารี	๒๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙	-	-	✓	๙,๖๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสังคม

๔.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑.	โครงการอบรมชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติ	โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	
๒.	โครงการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ – ก.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	๗,๓๒๑,๙๐๐	
๓.	โครงการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	สนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๓,๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ – ก.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	๑,๒๘๕,๖๐๐	
๔.	โครงการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัย	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ – ก.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	๖๒,๕๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

๒.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑.	โครงการอบต.เคลื่อนที่	จัดโครงการอบต.เคลื่อนที่ จำนวน ๕๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	-	-	✓	๐	
๒.	โครงการจัดประชุมประชาคมตำบลสามกระหาย	จัดโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน จำนวน ๖๐ คน	๑๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	-	-	✓	๐	
๓.	โครงการอบรมให้ความรู้พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่ประชาชน	จัดโครงการโครงการอบรมให้ความรู้พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่ประชาชน จำนวน ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ครบถ้วน และบริหารจัดการกิจการสาธารณะประโยชน์

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กข้าง โรงเรียนบ้านสำโรง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๕	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๖๓๙,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากทุ่งกรวด - คลองชลประทาน หมู่ที่ ๔	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๖๐๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากนาตาเยี่ยม - นาตาปอง หมู่ที่ ๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๗๓๖,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๙	✓	-		๐	
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านคุณดี - บ้านนายจุก หมู่ที่ ๑	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๙,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากไร่ครูทงค์ - คลองใหญ่ชลประทาน (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๙	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๖๔๙,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากหลังบ้านคุณดี - บ้านนายชัย โกจิ๋ว หมู่ที่ ๑	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๑๒,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากหลังบ้านผู้ใหญ่ - บ้านลนา คงมัน หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๙.๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร	๕๐๒,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	
๘.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชัยยุต หมู่ที่ ๓	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร	๑๗๗,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงแก้ว หมู่ที่ ๘	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามพี่น้องพัฒนา หมู่ที่ ๖	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๗.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร	๑๓๒,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโคกสูง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๕	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๖๒๖,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	

๑๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสมเสร็จ หมู่ที่ ๓	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๕๒๔,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง สายชุกตาวัต - ที่ลู่ต่าย หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๓๘,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	
๑๔.	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคซอยหลัง ศพด.บ้านป่าถล่ม	ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	
๑๕.	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคบ้านคุณดี - บ้านนายจุก หมู่ที่ ๖	ระยะทาง ๓๖๐ เมตร	๑๘๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	
๑๖.	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคบ้านคุณวรรณ - ครูเพลง หมู่ที่ ๗	ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	
๑๗.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสายปากนา - หุ่งยาว หมู่ที่ ๗	ระยะทาง ๕๕๐ เมตร	๓๓๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐	

◆ สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานรอบ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

- การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ สรุปได้ดังนี้

★ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๓๙	โครงการ
★ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๗	โครงการ
★ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๔	โครงการ
★ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๒๘	โครงการ

ภาพรวมโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

- จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็น $\frac{4}{39} \times 100 = 10.26 \%$

๓๙

ส่วนที่ ๔
วิเคราะห์ผลการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ไตรมาสที่ ๑ - ๒
(ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙) พบปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

๑. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนหลายโครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสามกระหาย

๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๒. ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้น

๒. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ

